



Република Србија
Општина Димитровград
Датум: 14.04.2026. г.
Балканска бр.2
Димитровград



**Пројекат развоја
локалне инфраструктуре
и институционалног
јачања локалних самоуправа**

Предмет: Динамички план активности и финансијски план утрошка средстава за реализацију пројекта реконструкције општинских путева Бребевница – Мазгош – Мојинци и Радејна – Петрлаш у Димитровграду

Увод

На основу члана 5. став 2. Уговора о гранту за пројекат реконструкције општинских путева Бребевница – Мазгош – Мојинци и Радејна – Петрлаш у Димитровграду, од 16.03.2026. г., финансираног из пројекта развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа (ЛИД пројекта) (у даљем тексту: Уговор) Општина Димитровград је дужна да у року од 30 дана од потписивања уговора изради динамички план активности и финансијски план утрошка средстава и исти достави на одобрење Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Од потписивања Уговора Општина је спровела следеће активности:

- објављивање пројектне документације за оба путна правца, решења о именовању представника општине за имплементацију пројекта и за жалбени механизам и план укључивања заинтересованих страна 13.03.
- обавезе из члана 4. у виду захтева за исплату прве транше одобрених средстава, уз доставу пратеће документације 26.03. До дана доношења плана средства нису пренета Општини Димитровград, а рок је 30 дана од потписивања уговора, односно 16.04.2026. године
- објављивање на јавни увид информације о пројекту на сајту Општине, огласној табли, локалним медијима и друштвеним мрежама у трајању од 15 дана, до 10.04.

План активности реализације уговора

1. Организовање Јавне презентације након спроведеног јавног увида, дана 17.04. у сали Скупштине Општине Димитровград.
2. Доношење решења о отварању позиције у буџету Општине Димитровград за 2026. године за извођење радова и надзор, по усплати прве транше средстава. Рок 20.04.2026. године.
Напомена: Отварање позиције пре тога није могуће, с обзиром да је потребна сагласност Министарства финансија у складу са одредбама Закона о буџетском систему, у погледу максималног износа буџета ЈЛС
3. Измена годишњег плана јавних набавки се израђује на основу пројектно техничке документације, по отварању позиције у буџету Општине на којој су планирана средства за спровођење набавке. Измењени план јавне набавке се усваја на Општинском већу. Рок 24.04.2026.
4. Објављивање Плана управљања заштитом животне средине и социјалног окружења (ЕСМП). Рок 30.04.2026.

5. Припрема конкурсне документације за две јавне набавке за извођење радова. По изради конкурсне документације иста се шаље на одобрење Министарству. Рок 11.05.2026.
6. По прибављању сагласности на Конкурсну документацију и евентуалних корекција, јавна набавка за извођење радова се објављује на Порталу јавних набавки. Рок 20.05.2026.
7. Објављивање две јавне набавке за набавку услуге вршења надзора за пројекат реконструкције оба путна правца. Рок 20.05.2026.
8. Отварање пристиглих понуда по истеку рока из конкурсне документације, према врсти и вредности набавке, законски рок је 35 дана. Рок 06.07.2026.
9. Провере документације из пријава и доношење одлуке о најповољнијем понуђачу, на основу најмање три пристигле понуде. Рок 06.08.2026.
10. Потписивање Уговора са најповољнијим понуђачем, под условом да није било примедби на поступак у року за жалбе. Рок 17.08.2026.*
11. Увођење извођача у посао са свим активностима које то подразумева. Рок 20.08.2026.
12. Подношење захтева Министарству финансија за ослобађање од обавезе плаћања ПДВ, по основу Уговора о донацији.
13. Јавна презентација током изградње на крају грађевинске сезоне 2026. године, ради континуираног информисања грађана. Рок 31.11.2026.
14. Извођење радова и сукцесивно достављање привремених ситуација за исплату према Уговору о извођењу радова. Рок за реализацију радова 30.06.2027. године.
15. Испостава окончаних ситуација за исплату уговорних обавеза Општине. Рок 31.07.2027.
16. Јавна презентација након завршетка пројекта, ради континуираног информисања грађана. Рок 31.07.2027.

План утрешка средстава планираних по пројекту

1. Пренос прве транше средстава од Министарства у износу од 69.724.760,40 динара
2. Исплата 10% уговореног износа средстава (без ПДВ) изабраним извођачима, уколико буде одабран модел авансног уговора за извођење радова у износу од 13.944.952,08 динара, у року до увођења у посао 15.08.2026.
3. Исплата по првој привременој ситуацији до 50% вредности радова, по достави прве привремене ситуације. Очекивани рок 31.11.2026.
4. Исплата преосталог износа по последњој привременој или коначној ситуацији, по достави потребне документације. Очекивани рок 31.07.2027.
5. Исплата надзора за извршену услугу из средстава Општине Димитровград. Рок. 31.07.2027.

*у случају подношења жалбе на поступак јавне набавке за избор извођача радова, чека се одлука другостепеног органа и сви даљи рокови се пролонгирају за потребан период до коначности Одлуке или понављања поступка и доношења нове коначне одлуке о избору најповољнијег понуђача